

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 141

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millistado)	Comprometido	Despejado	Ejecido	Pagado		% Avance	Reintegro
CFP016020065681	Construcción de Cuartos Domicilios En El Ejido Antioquia - 163020	163020	Chiapas	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200713139	Rehabilitación De Techumbre En La Colonia Agrícola Y Ganadera El Lacandon - 139058	139058	Chiapas	Palenque	El Lacandon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200713136	Rehabilitación De Techumbre En La Colonia Las Joyas - 142002	142002	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200713137	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Pakal Ma Centro - 141100	141100	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200713139	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Pakal Ma - 141096	141096	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200713203	Apertura Y Revestimiento De Camino Para Acceso Al Pantón Municipal - 189320	189320	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718308	Construcción De Cuartos Domicilios En El Ejido Eben Exer - 152350	152350	Chiapas	Palenque	Eben Exer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718309	Construcción De Cuartos Para Cocinas En Poblado Los Angeles - 171039	171039	Chiapas	Palenque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718310	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido Doctor Manuel Velasco Suarez - 170341	172541	Chiapas	Palenque	Doctor Manuel Velasco Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718311	Construcción De Cuartos Domicilios En La Ranchería Nuevo Santa Isabel - 152121	152121	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718321	Construcción De Cuartos Domicilio En El Ejido Francisco Villa - 151499	151499	Chiapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718416	Rehabilitación De Camino Tramo Reforma Agraria Linda Vista Pámal A San José Guacamita - 177945	177945	Chiapas	Palenque	San José (Guacamita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718417	Construcción De Cuartos Domicilios En El Ejido Río Chanchala Barrio Juan Sabines - 152296	152296	Chiapas	Palenque	Río Chanchala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718419	Rehabilitación De Camino Tramo Cruceco La Unión Chicomilá La Gloria Cruceco Bajadas Grandes - 177903	177903	Chiapas	Palenque	Poblado La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718420	Construcción De Cuartos Domicilios En Ejido Arimatea - 159804	159804	Chiapas	Palenque	Arimatea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718457	Construcción De Cuartos Domicilios En El Ejido Chojolajto - 148822	148822	Chiapas	Palenque	Chojolajto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718473	Rehabilitación De Techumbre En La Colonia Bajurite - 142266	142266	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200718475	Ampliación De Red De Energíaeléctrica Área En Media Y Baja Tensión Frasesa Staga - 149451	149451	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200723894	Construcción De Cuartos Domicilios De 3x3 Mts En La Ranchería San Javier 2a Sección - 129076	129076	Chiapas	Palenque	San Javier 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200723896	Construcción De Cuartos Domicilios En El Ejido Arroyo El Encanto Segunda Sección - 151864	151864	Chiapas	Palenque	Arroyo Encanto II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200723897	Construcción De Cuartos Para Baño Con Fosa Séptica En La Loc De Lázaro Cárdenas - 129439	119439	Chiapas	Palenque	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200724012	Construcción De Cuartos Domicilios En Ejido Nueva Esperanza Primera Sección - 163166	163166	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200724013	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Numero En Cui Centro Ejido Río Chanchala - 185670	185670	Chiapas	Palenque	Río Chanchala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200724015	Construcción De Cuartos Domicilios En El Ejido Doctor Samuel León Brindis - 142901	142901	Chiapas	Palenque	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200724071	Rehabilitación De Techumbre En La Colonia Lomas De Paraiso - 142260	142260	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP0160200724072	Rehabilitación De Techumbre En El Fraccionamiento Linda Vista - 141119	141119	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CFP16160200643882	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col Lomas Del Paraiso - 53840	53840	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$746,009	\$746,009	\$746,009	\$746,009	\$746,009	\$746,009	100.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200643883	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 48970	48970	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,662,309	\$1,662,309	85.95	\$0	Otros	385	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200643884	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 52181	52181	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	100.00	\$0	Metros lineales	604	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200646279	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Maya Tucán - 48379	48379	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$965,674	\$965,674	\$965,674	\$965,674	\$965,674	\$965,674	100.00	\$0	Metros lineales	289	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200646280	Pavimentación De La Calle Prolongación Jiménez - 53246	53246	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$213,360	\$213,360	\$213,360	\$213,360	\$213,360	\$213,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200646281	Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Popol Van - 52188	52188	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,554,261	\$1,554,261	91.62	\$0	Otros	52	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200651071	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 47871	47871	Chiapas	Palenque	Nuevo Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$1,714,957	\$1,714,957	76.38	\$0	Otros	200	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200651118	Rehabilitación Del Emisor Del Drenaje Sanitario En Col Los Pinos En La Cabecera Municipal - 49815	49815	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$746,572	\$746,572	69.99	\$0	Otros	796	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200653402	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Montecristo - 65179	65179	Chiapas	Palenque	Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$505,702	\$505,702	30.00	\$0	Otros	65	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200653460	Construcción De Dos Aulas Escolares En Laseo Sec Del Estado Juan Sabines Guerrero C/0480398 - 53852	53852	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$918,594	\$918,594	70.20	\$0	Otros	740	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200653461	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión En Col Lomas De Chacamax - 53846	53846	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$931,666	\$931,666	\$931,666	\$931,666	\$931,666	\$931,666	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP16160200655808	Introducción De																									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 141

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recorrido (Millistado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHF016020065681	Construcción de Cuartos Domitorios En El Ejido Antioquia - 163020	163020	Chiapas	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución												0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHF1640200660731	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado - 47879	47879	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$823,695	\$823,695	69.06	00	Metros lineales	15,000	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695690	Construcción de Comedor Comunitario En El Ejido Margarita Maza De Juárez - 82631 82631	82631	Chiapas	Palenque	Margarita Maza de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$816,533	\$816,533	93.20	00	Otros	300	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695693	Construcción De Drenaje Sanitario En El Ejido Nuevos Montes Azules - 48521	48521	Chiapas	Palenque	Nuevos Montes Azules	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,900,004	\$3,900,004	\$3,900,004	\$3,900,004	\$3,900,004	\$3,900,004	100.00	00	Otros	426	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695818	Construcción De Tres Aulas En Telebachillerato Comunitario Fray Bartolomé De Las Casas - 138075	138075	Chiapas	Palenque	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$954,118	\$954,118	55.91	00	Otros	493	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro:
CHF1640200695820	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Ejido Profesor Roberto Barrios - 125415	125415	Chiapas	Palenque	Profesor Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,027,504	\$4,027,504	\$4,027,504	\$4,027,504	\$3,160,160	\$3,160,160	78.46	00	Metros lineales	1,173	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695822	Ampliación De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa En El Ejido Emilio Rabasa - 65353	65353	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	100.00	00	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695877	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 139631	139631	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,951,040	\$3,951,040	\$3,951,040	\$3,951,040	\$2,859,003	\$2,859,003	72.36	00	Metros lineales	6,500	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695878	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Los Dos Arcales - 142399	142399	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$943,791	\$943,791	52.49	00	Otros	372	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695879	Construcción De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Colonia Foro Anul - 80995	80995	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,469,808	\$1,469,808	97.83	00	Otros	450	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695880	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Colonia Jardines Del Paraíso - 142325	142325	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,655,877	\$1,655,877	89.50	00	Otros	193	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200695881	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aerea En Media Tensión En La Col Ciudad Asoca - 73800	73800	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,028,971	\$1,028,971	69.97	00	Otros	250	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200691135	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Manzanera La Gloria - 155937	155937	Chiapas	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,399,788	\$2,399,788	\$2,399,788	\$2,399,788	\$2,130,737	\$2,130,737	88.79	00	Otros	343	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200691138	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido Novo Saclumpa - 76486	76486	Chiapas	Palenque	Nuevo Saclumpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,056,432	\$1,056,432	54.18	00	Otros	300	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200691260	Construcción De Línea De Energía Eléctrica Ira Etapa Ejido Hermenegildo Galeana - 68676	68676	Chiapas	Palenque	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	100.00	00	Otros	707	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200691340	Construcción De Muro De Contención Y Andador Peatonal En Barrio Santa Cruz - 137248	137248	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,145,217	\$1,145,217	\$1,145,217	\$1,145,217	\$796,634	\$796,634	69.56	00	Otros	362	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200691341	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chantala Rio Seco - 65270	65270	Chiapas	Palenque	Chantala Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$493,073	\$493,073	58.04	00	Otros	183	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200691342	Reformación De Piso Profundo En El Ejido La Gloria - 152728	152728	Chiapas	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$621,941	\$621,941	\$621,941	\$621,941	\$621,941	\$621,941	100.00	00	Otros	343	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200696428	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Poblado San Marcos 11 - 76425	76425	Chiapas	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$602,259	\$602,259	30.00	00	Otros	190	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200696641	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua potable - 53265	53265	Chiapas	Palenque	La Caoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$626,505	\$626,505	52.85	00	Otros	293	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHF1640200696815	Pavimentación De Calle En Prolongación Manuel Viasco Suárez - 135081	135081	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,607,903	\$1,607,903	\$1,607,903	\$1,607,903	\$660,033	\$660,033	41.05	00	Metros Cuadrados	1,056	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200702223	Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido San Chancalito - 137864	137864	Chiapas	Palenque	San Juan Chancalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,910,127	\$2,910,127	\$2,910,127	\$2,910,127	\$1,928,393	\$1,928,393	66.26	00	Otros	762	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200702226	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido Ordo Galván - 137887	137887	Chiapas	Palenque	Ordo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$619,348	\$619,348	30.00	00	Otros	231	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200702227	Ampliación Y Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Luis I. Cabrera Tapachula - 138081	138081	Chiapas	Palenque	Luis I. Cabrera (Tapachula)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,451,388	\$1,451,388	\$1,451,388	\$1,451,388	\$1,210,202	\$1,210,202	73.28	00	Otros	191	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA, LA OBRA YA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200702228	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua En El Ejido Agua Blanca Seranía - 140496	140496	Chiapas	Palenque	Agua Blanca Seranía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$1,841,958	\$1,841,958	69.79	00	Otros	491	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200702229	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa En El Ejido Saturnino Rios - 65328	65328	Chiapas	Palenque	Saturnino Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,184,915	\$3,184,915	\$3,184,915	\$3,184,915	\$1,465,927	\$1,465,927	46.03	00	Metros lineales	668	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200702278	Pavimentación De La Calle Laureles Colonia Nueva Esperanza Pakina - 140279	140279	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$343,867	\$343,867	30.00	00	Metros Cuadrados	62,947	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200702280	Pavimentación De La Calle Con Concreto Hidráulico Acceso A La Escuela Primaria En El Ejido Angel Albino Corzo Primera Sección - 188699	188699	Chiapas	Palenque	Angel Albino Corzo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$354,911	\$354,911	29.92	00	Metros Cuadrados	265	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200707735	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido San Marcos Primera Sección - 135058	135058	Chiapas	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,245,034	\$1,245,034	74.95	00	Otros	284	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200707840	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido Tzaital Mukul Ja - 68460	68460	Chiapas	Palenque	Tzaital Mukul-Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,247,648	\$2,247,648	\$2,247,648	\$2,247,648	\$2,247,648	\$2,247,648	100.00	00	Otros	507	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200707841	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Miguel Hidalgo Estación Lacandón - 132488	132488	Chiapas	Palenque	Miguel Hidalgo (Estación Lacandón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$1,927,243	\$1,927,243	83.06	00	Otros	650	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF1640200707885	Construcción De Cuartos Domitorios De 3x1 En El Ejido San Mateo 2a Sección - 128844	128844	Chiapas	Palenque	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,240,115	\$3,240,115	\$3,240,115	\$3,240,115	\$3,240,115	\$3,240,115	100.00	00	Vivienda	104			

Total: 141

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reconstruido (Millardos)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP016020065681	Construcción de Cuartos Dormitorios En El Ejido Antioquia - 163020	163020	Chiapas	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16160200718418	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Rio Chancala Barrio Aserradero - 52211	52211	Chiapas	Palenque	Rio Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$715,862	\$715,862	\$715,862	\$715,862	\$715,862	\$715,862	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718471	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe Colonia Palauca - 77410	77410	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,951,254	\$1,951,254	\$1,951,254	\$1,951,254	\$1,951,254	\$1,951,254	100.00	\$0	Metros lineales	3,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PAGA PAGO DE FIDUCIARIO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718472	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Pakal Na Barrio Generacion - 77828	77828	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,063,150	\$1,063,150	68.24	\$0	Metros lineales	3,200	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718474	Construcción De Pozo Profundo En Loc Varías Colonia Los Encinos Flor Del Sur La Montaña Lomas De San Angel - 140308	140308	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$2,220,978	\$2,220,978	65.67	\$0	Otros	903	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718476	Construcción De Comedor Comunitario De 17x40 Mts En La Loc Las Delicias - 52319	52319	Chiapas	Palenque	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$1,498,998	\$1,498,998	42.84	\$0	Otros	4,060	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723895	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Santa María 2da Sección - 82529	82529	Chiapas	Palenque	Santa María 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,680,714	\$1,680,714	85.79	\$0	Otros	450	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724011	Construcción De Tres Aulas Didácticas Exr Ro Y Otra Exterior En La Esc. Preescolar Francisco Asís De Icaña En Ejido Nueva Esperanza Palenque - 132502	152450	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza Ica. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,372,981	\$1,372,981	\$1,372,981	\$1,372,981	\$1,372,981	\$1,372,981	100.00	\$0	Otros	915	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724014	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Guacavo Diaz Ordaz - 137898	137898	Chiapas	Palenque	Rio Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$892,246	\$892,246	72.42	\$0	Otros	379	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724016	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Joaquín - 65294	65294	Chiapas	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	100.00	\$0	Otros	516	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724073	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av Miguel Hidalgo - 76931	76931	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,363,069	\$2,363,069	\$2,363,069	\$2,363,069	\$2,363,069	\$2,363,069	100.00	\$0	Otros	10,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724074	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Rodolfo Pizarro - 77163	77163	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$705,535	\$705,535	\$705,535	\$705,535	\$705,535	\$705,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724075	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución En Localidades Varías Colonia Dos Mil Flor Del Sur La Montaña Y Lomas De San Angel - 140302	140302	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$856,418	\$856,418	30.00	\$0	Otros	903	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724076	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia Lomas De Pakal Segunda Sección - 140309	140309	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$357,539	\$357,539	30.92	\$0	Otros	498	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724077	Ampliación De Sistema De Abastecimiento Sanitario En La Colonia Pakal Na Fracc Paraiso De Juarez - 78001	78001	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,112,423	\$1,112,423	\$1,112,423	\$1,112,423	\$1,112,423	\$1,112,423	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.