

Total: 141

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Requerido (Millonario)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP016020065681	Construcción de Cuartos Dormitorios En El Ejido Antioquia - 163020	163020	Chiapas	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200718418	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Rio Chancala Barrio Aserradero - 52211	52211	Chiapas	Palenque	Rio Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$715,862	\$715,862	\$715,862	\$715,862	\$715,862	\$715,862	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718471	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe Colonia Palauca - 77410	77410	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,951,254	\$1,951,254	\$1,951,254	\$1,951,254	\$1,951,254	\$1,951,254	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PAGA PAGO DE FIDUCIARIO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718472	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Generacion - 77828	77828	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	68.24	\$0	Metros lineales	3,500	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718474	Construcción De Pozo Profundo En Loc Varías Colonia Los Encinos Flor Del Sur La Montaña Lomas De San Angel - 140308	140308	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$2,220,978	\$2,220,978	65.67	\$0	Otros	903	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718476	Construcción De Comedor Comunitario De 17x40 Mts En La Loc Las Delicias - 52319	52319	Chiapas	Palenque	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$1,498,998	\$1,498,998	42.84	\$0	Otros	4,060	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723895	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Santa María 2da Sección - 82529	82529	Chiapas	Palenque	Santa María 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,680,714	\$1,680,714	85.79	\$0	Otros	450	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724011	Construcción De Tres Aulas Didácticas Exr Ro Y Obra Exterior En La Esc. Preescolar Francisco Asís De Icaña En Ejido Nueva Esperanza Ejido - 132502	152450	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza Ica. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,372,981	\$1,372,981	\$1,372,981	\$1,372,981	\$1,372,981	\$1,372,981	100.00	\$0	Otros	915	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724014	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Guacavo Diaz Ordaz - 137898	137898	Chiapas	Palenque	Rio Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$892,246	\$892,246	72.42	\$0	Otros	379	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724016	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Joaquín - 65294	65294	Chiapas	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	100.00	\$0	Otros	516	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724073	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av Miguel Hidalgo - 76931	76931	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,363,069	\$2,363,069	\$2,363,069	\$2,363,069	\$2,363,069	\$2,363,069	100.00	\$0	Otros	10,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724074	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Rodolfo Pizarro - 77163	77163	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$705,535	\$705,535	\$705,535	\$705,535	\$705,535	\$705,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724075	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución En Localidades Varías Colonia Dos Mil Flor Del Sur La Montaña Y Lomas De San Angel - 140382	140382	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$856,418	\$856,418	30.00	\$0	Otros	903	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724076	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia Lomas De Palau Segunda Sección - 142309	142309	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$357,539	\$357,539	30.92	\$0	Otros	498	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724077	Ampliación De Sistema De Abastecimiento Sanitario En La Colonia Palau Ha Fracc Paraiso De Juarez - 78001	78001	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,112,423	\$1,112,423	\$1,112,423	\$1,112,423	\$1,112,423	\$1,112,423	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	